



Gemeinde Schallstadt
Notizen aus der Sitzung des Gemeinderats vom 17. April 2018



Erweiterung und Sanierung der Johann-Philipp-Glock-Schule mit Mensabau

- **Auftragsvergaben (WC-Trennwände, Schiebetrennwand, Fassadenarbeiten WDVS, Fassadenarbeiten FZ-Platten, Malerarbeiten, Fliesen- und Natursteinarbeiten, Schreinerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten)**
- **Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben im Rahmen von Nachträgen und Leistungsverschiebungen**

Nach dem Aufzeigen von Bildern des aktuellen Baufortschritts und der Erläuterung der aktuellen Kostensituation sind die einzelnen Gewerke besprochen worden. Im Anschluss hat der Gemeinderat jeweils einstimmig den Auftragsvergaben

- für die WC-Trennwände an die Firma Kemmlit, Dusslingen zum Bruttogesamtpreis von 3.672,65 Euro,
- für die Schiebetrennwand an die Firma Dorma Hüppe, Westerstede / Ocholt zum Bruttogesamtpreis von 14.269,29 Euro,
- für die Verputzarbeiten WDVS an die Firma Wurst, Malterdingen zum Bruttogesamtpreis von 52.132,12 Euro,
- für das Gewerk Fassadenarbeiten an die Firma Ketterer, Herbolzheim zum Bruttogesamtpreis von 34.845,10 Euro,
- für das Gewerk Malerarbeiten an die Firma E2 Malerfachbetriebe, Staufen zum Bruttogesamtpreis von 27.757,87 Euro,
- für das Gewerk Fliesen- und Natursteinarbeiten an die Firma Argenziano, Heitersheim zum Bruttogesamtpreis von 25.108,64 Euro,
- für das Gewerk Schreinerarbeiten an die Firma Stein, Heitersheim zum Bruttogesamtpreis von 34.515,95 Euro, soweit eine noch durchzuführende detaillierte Prüfung der Gleichwertigkeit diese bestätigt. Ist die Gleichwertigkeit des Nebenangebotes mit den ausgeschriebenen Türelementen nicht gegeben, so soll die Fa. Stein Heitersheim mit dem Hauptangebot zum Bruttogesamtpreis von 36.665,09 Euro (2. Rang der Auswertung) beauftragt werden,
- für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten an die Firma Oschwald, Waldkirch zum Bruttogesamtpreis von 38.429,50 Euro

zugestimmt.

Ebenfalls einstimmig hat der Gemeinderat den aktuell vorliegenden Nachträgen für die Gewerke Abbrucharbeiten, Stahlbetonarbeiten, Holz- und Stahlbauarbeiten, Estricharbeiten, Abdichtungsarbeiten und Fensterbauarbeiten in einer Gesamthöhe von 85.361 Euro Brutto und den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 128.306 Euro zugestimmt. Die Überplanmäßigen Ausgaben werden aus den Rücklagen entnommen.